

绩效目标评价表

(2020年度)

项目名称			涑水县2020年空心村路灯亮化扶贫项目		项目负责人及电话		韩子龙 13722288055		
主管部门			涑水县扶贫开发办公室		实施单位		涑水县城乡建设投资有限公司		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	37.35		10	93.4	9.3
			其中:本年财政拨款	40	37.35		-	93.4	-
			其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	4个空心村共安装路灯125盏				4个空心村共安装路灯125盏, 资金拨付率97%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	安装路灯盏数	10	≥125盏	125	10		
			安装路灯村数	10	≥4个	4	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	项目施工成本控制率	10	≥95%	95%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益贫困村个数	15	≥4个	4	15		
			受益建档立卡贫困人口数	15	≥136人	136	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥98%	96%	9		
总分				100	98.3				

: 根据得分将评价结果划分为四个等级, 分别为: 优秀 (≥90分)、良好 (≥80分, <90分)、及格 (≥60分, <80分)、不及格 (<60分)